

**Комиссия в составе:**

Председателя комиссии: директор ООО "ВОСХОД"  
должность

Пригула С.В.  
фамилия, инициалы

Членов комиссии: техн. директор ООО "ВОСХОД"  
должность

Конев А.В.  
фамилия, инициалы

инженер ПТО ООО "ВОСХОД"  
должность

Чумаченко И.Ю.  
фамилия, инициалы

произвела общий (осенний) осмотр элементов общего имущества многоквартирного дома:  
проспект Мира, 22/1

При осмотре установлено следующее:

**РЕЗУЛЬТАТЫ ОСМОТРА  
КОНСТРУКЦИЙ И ИНЖЕНЕРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ**

№ п/п	Наименование конструктивных элементов и инженерного	Оценка технического состояния конструктивных элементов и инженерного оборудования, в том	Дефекты, выявленные при осмотре
1	Фундамент	состояние удовлетворительное, общий износ 10%	при визуальном осмотре : трещины в цоколе, отслоение штукатурного слоя, местные нарушения штукатурки цоколя
2	Цоколь (подвал)	состояние удовлетворительное, общий износ 10%	при визуальном осмотре: трещины в цоколе, отслоение штукатурного слоя, местные нарушения штукатурки цоколя
3	Стены наружные	состояние удовлетворительное, общий износ 10%	при визуальном осмотре : без видимых повреждений, выветривание кирпичной кладки
4	Стены внутренние	состояние удовлетворительное, общий износ 10%	при визуальном осмотре : трещины , отслоение штукатурного слоя, местные нарушения штукатурки
5	Фасад	состояние удовлетворительное, общий износ 10%	при визуальном осотре : без видимых повреждений, выветривание кирпичной кладки
6	Несущие и ограждающие конструкции		
7	Водостоки	состояние удовлетворительное	
8	Перекрытия	состояние удовлетворительное, общий износ 10%	при визуальном осмотре :трещины в швах между плитами
9	Отмостка	состояние удовлетворительное, общий износ 30%	при визуальном осмотре : провалы грунта, растрескивание бетона
10	Кровля	состояние удовлетворительное	капитальный ремонт выполнен в 2016г. Кровля металлическая
11	Полы	состояние удовлетворительное, общий износ 20%	при визуальном осмотре : на лестничных площадках частичное выщербление бетона
12	Перегородки	состояние удовлетворительное, общий износ 10%	при визуальном осмотре : без видимых повреждений
13	Двери	состояние удовлетворительное, общий износ 10%	при визуальном осмотре : без видимых повреждений
14	Лестничные клетки	состояние удовлетворительное, общий износ 10%	при визуальном осмотре : без видимых повреждений
15	Общие коридоры и тамбуры	состояние удовлетворительное, общий износ 10%	при визуальном осмотре : частичное разрушение кирпичной кладки вокруг дверных проемов, нарушение штукатурного слоя
16	Система отопления	состояние удовлетворительное, общий износ 40%	при визуальном осмотре : коррозия металла, большое количество хомутов, закипание запорной арматуры
17	Автоматизированные тепловые пункты	отсутствуют	
18	Общедомовые узлы учета потребления тепловой	состояние удовлетворительное, общий износ 10%	установлен в 2016г.
19	Элеваторные узлы системы отопления	отсутствуют	
20	Система горячего водоснабжения	состояние удовлетворительное, общий износ 40%	при визуальном осмотре : коррозия металла, свищи, большое количество хомутов, закипание запорной арматуры
21	Общедомовые узлы учета потребления ГВС	отсутствуют	

22	Система холодного водоснабжения	состояние удовлетворительное, общий износ 40%	коррозия металла, большое количество хомутов, свищи, заклипание запорной арматуры
23	Общедомовые узлы учета потребления ХВС	состояние удовлетворительное, общий износ 40%	
24	Система газоснабжения	отсутствует	
25	Общедомовые узлы учета потребления газа	отсутствуют	
26	Система канализации	состояние удовлетворительное, общий износ 40%	при визуальном осмотре : коррозия металла, большое количество, хомутов
27	Система электроснабжения и освещения	состояние удовлетворительное, общий износ 40%	при визуальном осмотре : повреждение изоляции сетей в отдельных местах, потеря эластичности изоляции проводов, в этажных щитах установлены автоматические выключатели с ненормативно большим током отключения
28	Общедомовые узлы учета потребления электроэнергии	состояние удовлетворительное, общий износ 10%	установлен в 2010г.
29	Система вентиляции	состояние удовлетворительное, общий износ 20%	при визуальном осмотре : разрушение, засорение вентканалов
30	Мусоропровод	отсутствуют	
31	Система АППЗ и дымоудаления	отсутствуют	
32	Внутренний пожарный водопровод	отсутствуют	
33	Переговорно-замочное устройство	отсутствуют	
34	Лифтовое оборудование	отсутствуют	

**Решение комиссии:**

На основании результатов общего (осеннего) осмотра комиссия считает, что здание многоквартирного дома по адресу:

проспект Мира, 22/1

№ п/п	Вид ремонта	Конструкции, элементы и инженерное оборудование, требующие ремонта
1	Текущий ремонт	система отопления, ГХВС, электроснабжения, прочистка, пробивка вентиляции
2	Капитальный ремонт	инженерных сетей
3	Мероприятия по энергосбережению и энергоэффективности	необходимо проведение энергетического обследования

**Подписи:**

Председателя комиссии: директор ООО "ВОСХОД"


должность


Членов комиссии: техн. директор ООО "ВОСХОД"


должность

инженер ПТО ООО "ВОСХОД"

должность

  
(подпись)

  
(подпись)

  
(подпись)

Притула С.В.

фамилия, инициалы

Конев А.В.

фамилия, инициалы

Чумаченко И.Ю.

фамилия, инициалы



**АКТ**  
**ОБЩЕГО (осеннего) ОСМОТРА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА**  
**МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА, РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ:**

г. Находка проспект Мира, 22/1

г. Находка  
(населенный пункт)

" 28 " августа 2024 г.

**ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ**

<b>Наименование организации, управляющей (обслуживающей) МКД, реквизиты, контактные данные</b>		ООО "ВОСХОД", г. Находка, ул. Постышева, 29, р/с 40702810450180015318 Дальневосточный банк ОАО "Сбербанк России" г. Хабаровск к/с 3010181600000000608 БИК 040813608 ИНН/КПП 2508082631/250801001 ОГРН 1082508000695 тел. факс 8(4236) 74-76-71								
<b>1. Тип МКД</b> (ненужное зачеркнуть)		многоквартирный дом								
<b>2. Год постройки (ввода в эксплуатацию)</b>		1978		<b>3. Дата последнего капитального ремонта</b>						
<b>4. Участие в региональных программах, программах Фонда ЖКХ</b>										
<b>Программы капитального ремонта:</b>				<b>по видам работ</b>						
				кровля	ОПУ	фасад	ГВС	ХВС	и другие	
Выделено средств всего, руб.										
В том числе:				выделено фондом ЖКХ, руб.						
				выделено субъектом РФ, руб.						
				выделено муниципалитетом, руб.						
				выделено собственниками жилья, руб.						
<b>5. Дата проведения энергетического обследования</b>										
<b>6. Характеристика объекта</b>										
износ, %		этажность	5	количество подъездов	4	количество квартир	54			
общая площадь дома, кв.м.	2445,6	общая площадь жилых помещений, кв.м.	2302,3	общая площадь нежилых помещений, кв.м.	143,3	общая площадь мест общего пользования, кв.м.	292			
<b>7. Инженерное оборудование</b>										
<b>наименование</b>		<b>количество, шт.</b>		<b>наличие общедомовых</b>		<b>примечание</b>				
тепловой пункт										
водомерный узел		1								
тепловой ввод		1								
водопроводный ввод		1								
электрический ввод		1								
газовый ввод										
система АППЗ и ДУ										
лифты										
<b>8. Описание основных конструктивных элементов</b>										
<b>наименование элемента</b>		<b>площадь, кв.м.</b>		<b>описание</b>						
кровля		952,4		скатная, металлическая						
стены наружные (фасад)				кирпичные						
стены внутренние				кирпичные						
перекрытия				ж/б плиты						
лестницы		292		железобетонные						
фундамент				ж/б плиты						
подвал		770,3								
<b>9. Описание внутренних инженерных систем</b>										
<b>наименование системы</b>		<b>описание</b>								
электропитание		централизованная, TN-C-S								
теплоснабжение										
водоснабжение		нижний розлив, стояки								
газоснабжение		нижний розлив, стояки								
отопление		нижний розлив, стояки								
АППЗ и ДУ										
<b>10. Источники:</b>										
теплоснабжения		центральное, КГУП "Примтеплоэнерго"								
энергоснабжения		центральное, ПАО "ДЭК"								
водоснабжения		центральное, МУП "Находка- Водоканал"								
газоснабжения										