

АКТ
**ОБЩЕГО (осеннего) ОСМОТРА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА
 МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА, РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ:**

г. Находка улица Сидоренко, 2

г. Находка
 (населенный пункт)

" 17 " августа 2022 г.

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Наименование организации, управляющей (обслуживающей) МКД, реквизиты, контактные данные	ООО "Спектр", г. Находка, ул. Постышева, 29, р/с 40702810550180112412 Дальневосточный банк ОАО "Сбербанк России" г. Хабаровск к/с 3010181600000000608 БИК 040813608 ИНН/КПП 2508068250/250801001 ОГРН 1052501624295 тел. факс 8(4236) 74-76-71										
1. Тип МКД (ненужное зачеркнуть)	многоквартирный дом										
2. Год постройки (ввода в эксплуатацию)	1981		3. Дата последнего капитального ремонта								
4. Участие в региональных программах, программах Фонда ЖКХ											
Программы капитального ремонта:				по видам работ							
				кровля	ОПУ	фасад	ГВС	ХВС	и другие		
Выделено средств всего, руб.											
в том числе:											
выделено фондом ЖКХ, руб.											
выделено субъектом РФ, руб.											
выделено муниципалитетом, руб.											
выделено собственниками жилья, руб.											
5. Дата проведения энергетического обследования											
6. Характеристика объекта											
износ, %		этажность	5		количество подъездов	2		количество квартир	120		
общая площадь дома, кв.м.	3277,2		общая площадь жилых помещений, кв.м.	3277,2		общая площадь нежилых помещений, кв.м.		общая площадь мест общего пользования,	653,5		
7. Инженерное оборудование											
наименование		количество, шт.		наличие общедомовых				примечание			
тепловой пункт											
водомерный узел		1									
тепловой ввод		1									
водопроводный ввод		1									
электрический ввод		1									
газовый ввод											
система АППЗ и ДУ											
лестничные											
8. Описание основных конструктивных элементов											
наименование элемента		площадь, кв.м.		описание							
кровля		1103		плоская, из рулонных материалов							
стены наружные (фасад)				шл/блоки							
стены внутренние				кирпичные							
перекрытия				ж/б плиты							
лестницы		653,5		железобетонные							
фундамент				ж/б плиты							
подвал		776,9									
9. Описание внутренних инженерных систем											
наименование системы		описание									
электрообеспечение		централизованная, TN-C-S									
теплоснабжение											
водоснабжение		нижний розлив, стояки									
газоснабжение		нижний розлив, стояки									
отопление		нижний розлив, стояки									
АППЗ и ДУ											
10. Источники:											
теплоснабжения		центральное, КГУП "Примтеплоэнерго"									
энергоснабжения		центральное, ПАО "ДЭК"									
водоснабжения		центральное, МУП "Находка- Водоканал"									
газоснабжения											

Комиссия в составе:

Председателя комиссии: генеральный директор
ООО "Спектр"
должность

Притула С.В.
фамилия, инициалы

Членов комиссии: главный инженер ООО
"Спектр"
должность

Конев А.В.
фамилия, инициалы

инженер ПТО
ООО "Спектр"
должность

Чумаченко И.Ю
фамилия, инициалы

произвела общий (осенний) осмотр элементов общего имущества многоквартирного дома:
Сидоренко, 2

При осмотре установлено следующее:

**РЕЗУЛЬТАТЫ ОСМОТРА
КОНСТРУКЦИЙ И ИНЖЕНЕРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ**

п/п	Наименование конструктивных элементов	Оценка технического состояния конструктивных	Дефекты, выявленные при осмотре
1	Фундамент	состояние удовлетворительное, общий износ 10%	при визуальном осмотре : трещины в цоколе, отслоение штукатурного слоя, местные нарушения штукатурки цоколя
2	Цоколь (подвал)	состояние удовлетворительное, общий износ 10%	при визуальном осмотре: трещины в цоколе, отслоение штукатурного слоя, местные нарушения штукатурки цоколя
3	Стены наружные	состояние удовлетворительное, общий износ 10%	разрушение 100% плиточной отделки торцевых стен, остальное без видимых повреждений, выветривание блочной кладки
4	Стены внутренние	состояние удовлетворительное, общий износ 10%	трещины , отслоение штукатурного слоя, местные нарушения штукатурки
5	Фасад	состояние удовлетворительное, общий износ 10%	без видимых повреждений, выветривание блочной кладки
6	Несущие и ограждающие конструкции		
7	Водостоки	отсутствуют	
8	Перекрытия	состояние удовлетворительное, общий износ 10%	при визуальном осмотре :трещины в швах между плитами
9	Отмостка	состояние удовлетворительное, общий износ 40%	при визуальном осмотре : провалы грунта, растрескивание бетона
10	Кровля	состояние неудовлетворительное, общий износ 50%	при визуальном осмотре : частичное отсутствие металлических отбойников, отсутствие мет. фартуков на парапете, многочисленные вздутия кровельного покрытия, частичное разрушение цементной стяжки, разрушение рулонного покрытия в местах примыкания к парапетам, вентканалам
11	Полы	состояние удовлетворительное, общий износ 20%	при визуальном осмотре : на лестничных площадках частичное выщербление бетона
12	Перегородки	состояние удовлетворительное, общий износ 10%	при визуальном осмотре : без видимых повреждений
13	Двери	состояние удовлетворительное, общий износ 10%	при визуальном осмотре : без видимых повреждений
14	Лестничные клетки	состояние удовлетворительное, общий износ 10%	при визуальном осмотре : без видимых повреждений
15	Общие коридоры и тамбуры	состояние удовлетворительное, общий износ 10%	при визуальном осмотре : частичное разрушение кирпичной кладки вокруг дверных проемов, нарушение штукатурного слоя
16	Система отопления	состояние удовлетворительное, общий износ 40%	при визуальном осмотре : коррозия металла, большое количество хомутов, закипание запорной арматуры
17	Автоматизированные тепловые пункты	отсутствуют	
18	Общедомовые узлы учета потребления тепловой энергии	отсутствуют	