

Комиссия в составе:

Председателя комиссии: директор ООО "ПРОСПЕКТ"

должность

Притула С.В.

фамилия, инициалы

Членов комиссии: техн. директор ООО "ПРОСПЕКТ"

должность

Конев А.В.

фамилия, инициалы

инженер ПТО
ООО "ПРОСПЕКТ"

должность

Чумаченко И.Ю.

фамилия, инициалы

произвела общий (осенний) осмотр элементов общего имущества многоквартирного дома:

проспект Мира, 20

При осмотре установлено следующее:

**РЕЗУЛЬТАТЫ ОСМОТРА
КОНСТРУКЦИЙ И ИНЖЕНЕРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ**

№ п/п	Наименование конструктивных	Оценка технического состояния конструктивных элементов и	Дефекты, выявленные при осмотре
1	Фундамент	состояние удовлетворительное, общий износ 10%	при визуальном осмотре : трещины в цоколе, отслоение штукатурного слоя, местные нарушения штукатурки цоколя
2	Цоколь (подвал)	состояние неудовлетворительное, общий износ 10%	при визуальном осмотре : трещины в цоколе, отслоение штукатурного слоя, местные нарушения штукатурки цоколя. Периодическое
3	Стены наружные	состояние удовлетворительное, общий износ 10%	при визуальном осмотре : без видимых повреждений, выветривание кирпичной кладки
4	Стены внутренние	состояние удовлетворительное, общий износ 10%	при визуальном осмотре : трещины , отслоение штукатурного слоя, местные нарушения штукатурки
5	Фасад	состояние удовлетворительное, общий износ 10%	при визуальном осмотре : без видимых повреждений, выветривание кирпичной кладки
6	Несущие и ограждающие конструкции		
7	Водостоки	состояние удовлетворительное	капремонт проведен в 2018г.
8	Перекрытия	состояние удовлетворительное, общий износ 10%	при визуальном осмотре :трещины в швах между плитами
9	Отмостка	состояние удовлетворительное, общий износ 40%	при визуальном осмотре : провалы грунта, растрескивание бетона
10	Кровля	состояние удовлетворительное	капремонт проведен в 2018г. Крыша металлическая скатная
11	Полы	состояние удовлетворительное, общий износ 20%	при визуальном осмотре : на лестничных площадках частичное выщербление бетона
12	Перегородки	состояние удовлетворительное, общий износ 10%	при визуальном осмотре : без видимых повреждений
13	Двери	состояние удовлетворительное, общий износ 10%	при визуальном осмотре : без видимых повреждений
14	Лестничные клетки	состояние удовлетворительное, общий износ 10%	при визуальном осмотре : без видимых повреждений
15	Общие коридоры и тамбуры	состояние удовлетворительное, общий износ 10%	при визуальном осмотре : частичное разрушение панелей вокруг дверных проемов, нарушение отделочного слоя
16	Система отопления	состояние удовлетворительное, общий износ 40%	при визуальном осмотре : коррозия металла, свищи, большое количество хомутов, закипание запорной арматуры
17	Автоматизированные тепловые пункты	отсутствуют	
18	Общедомовые узлы учета потребления тепловой энергии	удовлетвор.	установлен в 2017 г.
19	Элеваторные узлы системы отопления	отсутствуют	
20	Система горячего водоснабжения	состояние удовлетворительное, общий износ 40%	при визуальном осмотре : коррозия металла, свищи, большое количество хомутов, закипание запорной арматуры

21	Общедомовые узлы учета потребления ГВС	отсутствуют	
22	Система холодного водоснабжения	состояние удовлетворительное, общий износ 40%	при визуальном осмотре : коррозия металла, свищи, большое количество хомутов, закипание запорной арматуры
23	Общедомовые узлы учета потребления ХВС	состояние удовлетворительное, общий износ 20%	установлен в 2012г.
24	Система газоснабжения	отсутствует	
25	Общедомовые узлы учета потребления газа	отсутствуют	
26	Система канализации	состояние удовлетворительное, общий износ 40%	при визуальном осмотре: коррозия металла, большое количество хомутов
27	Система электроснабжения и освещения	состояние удовлетворительное, общий износ 40%	при визуальном осмотре : повреждение изоляции сетей в отдельных местах, потеря эластичности изоляции проводов, в этажных щитах установлены автоматические выключатели с ненормативно большим током отключения
28	Общедомовые узлы учета потребления	состояние удовлетворительное, общий износ 10%	установлен в 2010г.
29	Система вентиляции	состояние удовлетворительное, общий износ 20%	при визуальном осмотре : разрушение, засорение вентканалов
30	Мусоропровод	отсутствуют	
31	Система АППЗ и дымоудаления	отсутствуют	
32	Внутренний пожарный водопровод	отсутствуют	
33	Переговорно-замочное устройство	отсутствуют	
34	Лифтовое оборудование	отсутствуют	

Решение комиссии:

На основании результатов общего (осеннего) осмотра комиссия считает, что здание многоквартирного дома по адресу:

проспект Мира, 20

№ п/г	Вид ремонта	Конструкции, элементы и инженерное оборудование, требующие ремонта
1	Текущий ремонт	система отопления, ГХВС, электроснабжения, ремонт кровли, прочистка, пробивка вентиляции
2	Капитальный ремонт	устройство гидроизоляции полов подвала - заключение экспертизы
3	Мероприятия по энергосбережению и энергоэффективности	необходимо проведение энергетического обследования

Подписи:

Председателя комиссии: директор ООО "ПРОСПЕКТ"
должность

техн. директор ООО

Членов комиссии: "ПРОСПЕКТ"
должность

инженер ПТО
ООО "ПРОСПЕКТ"
должность


(подпись) Притула С.В.
фамилия, инициалы


(подпись) Конев А.В.
фамилия, инициалы


(подпись) Чумаченко И.Ю.
фамилия, инициалы

АКТ
ОБЩЕГО (осеннего) ОСМОТРА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА
МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА, РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ:

г. Находка

проспект Мира, 20

г. Находка

(населенный пункт)

" 15 " августа 2024 г.

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Наименование организации, управляющей (обслуживающей) МКД, реквизиты, контактные		ООО "ПРОСПЕКТ", г. Находка, ул. Постышева, 29, р/с 4070281015018005317 Дальневосточный банк ОАО "Сбербанк России" г. Хабаровск к/с 3010181600000000608 БИК 040813608 ИНН/КПП 2508082649/250801001 ОГРН 1082508000706 тел. факс 8(4236) 74-76-71											
1. Тип МКД (ненужное зачеркнуть)		многоквартирный дом											
2. Год постройки (ввода в эксплуатацию)		1971		3. Дата последнего капитального ремонта		крыша 2018							
4. Участие в региональных программах, программах Фонда ЖКХ													
Программы капитального ремонта:			по видам работ										
			кровля	ОПУ	фасад	ГВС	ХВС	и другие					
Выделено средств всего, руб.													
В том числе:													
выделено фондом ЖКХ, руб.													
выделено субъектом РФ, руб.													
выделено муниципалитетом, руб.													
выделено собственниками жилья, руб.													
5. Дата проведения энергетического обследования													
6. Характеристика объекта													
износ, %		этажность		5		количество подъездов		4		количество квартир		60	
общая площадь дома, кв.м.		2575,1		общая площадь жилых помещений,		2575,1		общая площадь нежилых		общая площадь мест общего		283,9	
7. Инженерное оборудование													
наименование		количество, шт.		наличие общедомовых		примечание							
тепловой пункт													
водомерный узел		1											
тепловой ввод		1											
водопроводный ввод		1											
электрический ввод		1											
газовый ввод													
система АППЗ и ДУ													
лифты													
8. Описание основных конструктивных элементов													
наименование элемента		площадь, кв.м.		описание									
кровля		770		плоская, из рулонных материалов									
стены наружные (фасад)				кирпичные									
стены внутренние				кирпичные									
перекрытия				ж/б плиты									
лестницы		283,9		железобетонные									
фундамент				ж/б плиты									
подвал		770,3											
9. Описание внутренних инженерных систем													
наименование системы		описание											
электроснабжение		централизованная, TN-C-S											
теплоснабжение													
водоснабжение		нижний розлив, стояки											
газоснабжение		нижний розлив, стояки											
отопление		нижний розлив, стояки											
АППЗ и ДУ													
10. Источники:													
теплоснабжения		центральное, КГУП "Примтеплоэнерго"											
энергоснабжения		центральное, ПАО "ДЭК"											
водоснабжения		центральное, МУП "Находка- Водоканал"											
газоснабжения													