

21	Общедомовые узлы учета потребления ГВС	отсутствуют	
22	Система холодного водоснабжения	состояние удовлетворительное, общий износ 40%	при визуальном осмотре : коррозия металла, большое количество хомутов, закипание запорной арматуры
23	Общедомовые узлы учета потребления ХВС	состояние удовлетворительное, общий износ 20%	установлен в 2012г.
24	Система газоснабжения	отсутствует	
25	Общедомовые узлы учета потребления газа	отсутствуют	
26	Система канализации	состояние удовлетворительное, общий износ 40%	при визуальном осмотре : коррозия металла, большое количество свищей, хомутов
27	Система электроснабжения и освещения	состояние удовлетворительное, общий износ 40%	при визуальном осмотре : повреждение изоляции сетей в отдельных местах, потеря эластичности изоляции проводов, в этажных щитах установлены автоматические выключатели с ненормативно большим током отключения
28	Общедомовые узлы учета потребления электроэнергии	состояние удовлетворительное, общий износ 10%	установлен в 2010г.
29	Система вентиляции	состояние удовлетворительное, общий износ 20%	при визуальном осмотре : разрушение, засорение вентканалов
30	Мусоропровод	отсутствуют	
31	Система АППЗ и дымоудаления	отсутствуют	
32	Внутренний пожарный водопровод	отсутствуют	
33	Переговорно-замочное устройство	отсутствуют	
34	Лифтовое оборудование	отсутствуют	

Решение комиссии:

На основании результатов общего (осеннего) осмотра комиссия считает, что здание многоквартирного дома по адресу:

Комсомольская, 36

№ п/п	Вид ремонта	Конструкции, элементы и инженерное оборудование, требующие ремонта
1	Текущий ремонт	система отопления, ГХВС, электроснабжения, ремонт кровли, прочистка, пробивка вентиляции
2	Капитальный ремонт	дренажной системы и ливневой канализации - заключение экспертизы
3	Мероприятия по энергосбережению и энергоэффективности	необходимо проведение энергетического обследования


Подписи:


Председателя комиссии: генеральный директор
 ООО "Спектр"
 должность

Членов комиссии: главный инженер ООО
 "Спектр"
 должность

инженер ПТО
 ООО "Спектр"
 должность


 (подпись) Притула С.В.
 фамилия, инициалы


 (подпись) Конев А.В.
 фамилия, инициалы


 (подпись) Чумаченко И.Ю.
 фамилия, инициалы

АКТ
**ОБЩЕГО (осеннего) ОСМОТРА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА
 МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА, РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ:**

г. Находка улица Комсомольская, 36

г. Находка

"15" августа 2022 г.

(населенный пункт)

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Наименование организации, управляющей (обслуживающей) МКД, реквизиты, контактные данные		ООО "Спектр", г. Находка, ул. Постышева, 29, р/с 40702810550180112412 Дальневосточный банк ОАО "Сбербанк России" г. Хабаровск к/с 3010181600000000608 БИК 040813608 ИНН/КПП 2508068250/250801001 ОГРН 1052501624295 тел. факс 8(4236) 74-76-71						
1. Тип МКД (ненужное зачеркнуть)		многоквартирный дом						
2. Год постройки (ввода в эксплуатацию)		1978		3. Дата последнего капитального ремонта		крыша 2019		
4. Участие в региональных программах, программах Фонда ЖКХ								
Программы капитального ремонта:			по видам работ					
			кровля	ОПУ	фасад	ГВС	ХВС	и другие
Выделено средств всего, руб.								
в том числе:			выделено фондом ЖКХ, руб.					
			выделено субъектом РФ, руб.					
			выделено муниципалитетом, руб.					
			выделено собственниками жилья, руб.					
5. Дата проведения энергетического обследования								
6. Характеристика объекта								
износ, %		этажность	5	количество подъездов	4	количество квартир	58	
общая площадь дома, кв.м.	4041,14	общая площадь жилых помещений, кв.м.	3906,54	общая площадь нежилых помещений, кв.м.	134,6	общая площадь мест общего пользования,	368	
7. Инженерное оборудование								
наименование	количество, шт.	наличие общедомовых		примечание				
тепловой пункт								
водомерный узел	1							
тепловой ввод	1							
водопроводный ввод	1							
электрический ввод	1							
газовый ввод								
система АППЗ и ДУ								
руты								
8. Описание основных конструктивных элементов								
наименование элемента	площадь, кв.м.	описание						
кровля	1175	плоская, из рулонных материалов						
стены наружные (фасад)		кирпичные						
стены внутренние		кирпичные						
перекрытия		ж/б плиты						
лестницы	368	железобетонные						
фундамент		ж/б плиты						
подвал	665,5							
9. Описание внутренних инженерных систем								
наименование системы	описание							
электроснабжение	централизованная, TN-C-S							
теплоснабжение								
водоснабжение	нижний розлив, стояки							
газоснабжение	нижний розлив, стояки							
отопление	нижний розлив, стояки							
АППЗ и ДУ								
10. Источники:								
теплоснабжения	центральное, КГУП "Примтеплоэнерго"							
энергоснабжения	центральное, ПАО "ДЭК"							
водоснабжения	центральное, МУП "Находка- Водоканал"							
газоснабжения								